## 立體停車場發電機750KVA每月維護保養記錄

單位		判定基準	檢查方法	檢查日期	2023年12月01日		
號				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	黄精忠	2023-12-31 19:05:58	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 19:06:00	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:06:01	
		開機前準備事項-電池液是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:06:02	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:06:04	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:06:05	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以 上)	目視	27.3	黄精忠	2023-12-31 19:06:54	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	同步	黄精忠	2023-12-31 19:06:56	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	黃精忠	2023-12-31 19:07:07	
	開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黃精忠	2023-12-31 19:07:14		
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	379	黃精忠	2023-12-31 19:07:19	
立體停車場1F 1 750KVA發電 機		開機後注意事項-電流	目視	0	黃精忠	2023-12-31 19:07:22	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	73	黃精忠	2023-12-31 19:07:37	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	69	黃精忠	2023-12-31 19:07:45	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:07:47	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:07:48	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:07:49	
		開機後注意事項-冷卻水塔功能是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:07:51	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	200	黃精忠	2023-12-31 19:08:03	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	78	黃精忠	2023-12-31 19:08:09	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	5	黃精忠	2023-12-31 19:08:16	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.3	黃精忠	2023-12-31 19:08:22	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	23	黃精忠	2023-12-31 19:08:29	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	1.5	黃精忠	2023-12-31 19:08:36	
		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	26	黃精忠	2023-12-31 19:08:43	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	386.93	黄精忠	2023-12-31 19:14:57	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 19:14:59	
		停機後注意事項-檢視電瓶電解液比重 (1.200-1.300)	目視	1.23	黄精忠	2023-12-31 19:15:06	
		停機後注意事項-電瓶安裝日期	目視	1120313	黄精忠	2023-12-31 19:15:51	
		停機後注意事項-目視機油油質	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 19:15:53	

備註: 改善措施:

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/01/01 10:04:25 2024/01/01 10:05:03 2024/01/02 08:09:44