## 介壽堂發電機125KVA每月維護保養記錄

單位		判定基準	檢查方法	檢查日期 2023 年 12 月 01 日			
項號				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	黃精忠	2023-12-31 18:35:57	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:36:01	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 18:36:14	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:36:16	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:36:19	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	.9	黃精忠	2023-12-31 18:36:36	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:36:38	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:36:40	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(12V以 上)	目視	13	黃精忠	2023-12-31 18:37:03	
1 1	工加豆 [] 十一一	開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	同步	黃精忠	2023-12-31 18:37:06	
	機	開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	黄精忠	2023-12-31 18:57:49	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黃精忠	2023-12-31 18:57:52	
		開機後注意事項-電壓(208V±10)	目視	211	黃精忠	2023-12-31 18:58:08	
		開機後注意事項-電流	目視	0	黃精忠	2023-12-31 18:58:11	
		開機後注意事項-機油壓(40Psi以上)	目視	53	黃精忠	2023-12-31 18:58:25	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 18:58:27	
		開機後注意事項-水溫(205度F以下)	目視	181	黄精忠	2023-12-31 18:58:54	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 18:58:56	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	7406	黃精忠	2023-12-31 18:59:19	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:59:22	
		停機後注意事項-檢視電瓶電解液比重 (1.200-1.300)	目視	1.23	黃精忠	2023-12-31 18:59:33	
		停機後注意事項-電瓶安裝日期	目視	120313	黃精忠	2023-12-31 18:59:48	
		停機後注意事項-目視機油油質	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 18:59:50	

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/01/01 10:04:24 2024/01/01 10:05:03 2024/01/02 08:09:43