

中正樓NOVEC-1230自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓1F NOVEC-1230 自動滅火設備- N-123	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-23 13:59:36	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-23 13:59:48	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-23 13:59:51	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:00:01	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:00:04	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:00:06	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:00:08	
		計量尺	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:00:12	
		排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:00:19	
		電池電壓(23.5~27v)	目視	25.5	張敬德	2024-02-23 14:00:37	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11105	張敬德	2024-02-23 14:00:44	
2	中正樓1F 自動滅火設備- N1-123-1(177 磅)	氣體壓力	目視	500	張敬德	2024-02-23 14:00:55	
		計量尺刻度(CM)	目視	25	張敬德	2024-02-23 14:02:04	
3	中正樓1F 自動滅火設備- N1-123-2(331 磅)	氣體壓力	目視	500	張敬德	2024-02-23 14:02:09	
		計量尺刻度(CM)	目視	43	張敬德	2024-02-23 14:03:18	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:49:31

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:14:42

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:51:29