## 動力中心1樓發電機2000KW每月維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2023年12月01日	
頁號	檢查項目	判足基準	傑笡万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	動力中心1F 2000KW發電 機G1	開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)(共用)		90	梁柏翰	2023-12-25 19:28:08	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:28:09	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:28:11	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:28:12	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以	目視	26.1	梁柏翰	2023-12-25 19:28:16	
		上) 開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:28:17	
		開機前準備事項-電池液比重(1.200- 1.300)	目視	1.25	梁柏翰	2023-12-25 19:28:27	
		開機前準備事項-電瓶安裝日期	目視	112.3.13	梁柏翰	2023-12-25 19:28:54	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:28:56	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	梁柏翰	2023-12-25 19:28:57	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	梁柏翰	2023-12-25 19:29:02	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	梁柏翰	2023-12-25 19:29:05	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	梁柏翰	2023-12-25 19:29:08	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	梁柏翰	2023-12-25 19:29:10	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	7.6	梁柏翰	2023-12-25 19:29:23	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	53	梁柏翰	2023-12-25 19:29:35	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	58	梁柏翰	2023-12-25 19:29:51	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:29:52	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:29:54	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:29:55	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	203.3	梁柏翰	2023-12-25 19:30:04	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:30:05	
	動力中心1F 2000KW發電 機G2	開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)(共用)		90	梁柏翰	2023-12-25 19:30:33	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:30:34	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不 得低於電極板)	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:30:35	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:30:37	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	梁柏翰	2023-12-25 19:30:41	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:30:42	
		開機前準備事項-電池液比重(1.200- 1.300)	目視	1.25	梁柏翰	2023-12-25 19:30:47	
		開機前準備事項-電瓶安裝日期	目視	112.3.13	梁柏翰	2023-12-25 19:31:08	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:31:09	
2		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	梁柏翰	2023-12-25 19:31:11	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	梁柏翰	2023-12-25 19:31:19	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	梁柏翰	2023-12-25 19:31:22	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	梁柏翰	2023-12-25 19:31:25	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	梁柏翰	2023-12-25 19:31:28	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	7.9	梁柏翰	2023-12-25 19:31:37	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	60	梁柏翰	2023-12-25 19:31:45	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	52	梁柏翰	2023-12-25 19:31:53	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:31:54	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:31:55	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:31:57	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	127.3	梁柏翰	2023-12-25 19:32:06	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	梁柏翰	2023-12-25 19:32:07	

改善措施:

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/26 10:01:18 2023/12/26 10:01:49 2023/12/26 15:21:42 2023/12/26 15:21:42