## 長青樓FM-200自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期 2024 年 02 月			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	長青樓B1F 長青樓-FM1	電池日期(新品使用期限3年)	目視	202308	張敬德	2024-02-27 08:47:14	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.4	張敬德	2024-02-27 08:47:35	
		指示顯示	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:47:37	
		DC電源	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:47:39	
		AC電源	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:47:41	
2	長青樓B1F 長青樓-FM2	電池日期(新品使用期限3年)	目視	202308	張敬德	2024-02-27 08:49:57	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.5	張敬德	2024-02-27 08:50:10	
		指示顯示	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:50:15	
		DC電源	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:50:29	
		AC電源	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:50:35	
3	長青樓B1F B1F油槽- G1(103.4KG)	排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:05:05	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:05:37	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:05:45	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:06:27	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:07:02	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-27 09:07:42	
		壓力表顯示值	目視	380	張敬德	2024-02-27 09:07:55	
4	長青樓B1F B1F油槽- G2(97.1KG)	排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:57:33	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:57:36	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:58:18	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:58:37	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:58:45	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-27 08:59:14	
		壓力表顯示值	目視	380	張敬德	2024-02-27 08:59:34	

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/02/29 12:34:10 2024/02/29 14:29:16 2024/03/01 07:47:02