長青樓緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:13:41	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25.5	張敬德	2024-02-26 11:14:08	
		緊急電話	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:14:10	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:14:12	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:14:14	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:14:20	
		主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:14:24	
備註:							

2024/02/27 12:50:14

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2024/02/27 15:14:44 2024/02/27 15:51:03